PRONTOPP®

AZO Compound 2000 F

CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30

KNOPP GmbH CHEMISCHE PRODUKTE

Adolf-Oesterheld-Str. 1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
Fax: +49(0)9324/9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Aufheiz-protokoll

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

Auftraggeber _____

Bauvorhaben/ Bauabschnitt _____

Bauteil/Stockwerk/ Wohnung _____

SOLL

Heizphasen / Vorlauftemperatur*	
Ab 12. Einbautag	20°C
Am 13. Einbautag	30°C
Am 14. Einbautag	40°C
Am 15. Einbautag	50°C
Ab 16. Einbautag	halten
↓	bis
	Belegereife
	eingetreten
	ist**
Ab Belegereife	40°C
schrittweises	30°C
Zurückheizen	20°C

IST

Datum / Uhrzeit / Vorlauftemperatur / Prüfer			

* bei alternativen Heizungssystemen wie Wärmepumpen in 5°C-Schritten bis zur maximal möglichen Vorlauftemperatur. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein. Für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

** der Fortschritt der Estrichtrocknung kann ab dem 22. Einbautag durch Auflegen einer 50 x 50cm großen Plastikfolie überprüft werden. Sollte dieser Test nach 24 Stunden bei 50°C Heizungsvorlauftemperatur auf keine weitere austrocknende Feuchtigkeit hinweisen, so ist die tatsächliche Estrichrestfeuchte anhand der CM-Messung zu ermitteln.

Ende der Estricharbeiten: _____ **Ende des Belegereifheizens:** _____

Heizungsfabrikat: _____

Während des Belegereifheizens sind Räume nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? **Ja** ☐ **Nein** ☐

Belegeheizen mit automatischer Reglung? **Ja** ☐ **Nein** ☐

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen? **Ja** ☐ **Nein** ☐

CM-Messung am: _____ **Ablesewert:** _____ **bar** _____ **CM-%**

Unterschrift Heizungsbauer: _____ **Auftraggeber:** _____ **Bauherr:** _____

Stand: 01/11